Lot 1 redări – checklist de urmărire

Oct 31, 2026 · @Trusu Razvan

Scopul: să încasăm redările de pe Lot 1 Prunișor–Jupa, circa 1,5 mil. lei, pe baza unui plan de verificare aprobat de Transgaz. Bifezi ce e gata. Responsabil de proiect pentru redări: Răzvan Toma.

Termene fixe

Corespondența cu Transgaz merge pe canalul obișnuit, prin DCC (Cristina D.), cu Răzvan Trusu și Răzvan Toma în CC. Nimic nu pleacă până nu e stabilită varianta finală.

Ce	Până când	Cine
Notificare 69a conservatorie: costuri de întârziere (redările nu au fost lăsate în SL, deci nu există un CP care să le fi tăiat; evenimentul de la care curge termenul e de stabilit)	Nov 2, 2026 (termenul cade pe 01.11, duminică; mutarea pe luni e de verificat)	avocat + Răzvan
Verificarea minutei de demarare Lot 2	Nov 4, 2026	Pantea + Cristina
Lot 4 / Moldocor: scrisoarea de garanție (BO) scadentă	Nov 5, 2026	Răzvan + avocat
Situația de lucrări nr. 16, cu redările incluse	Nov 15, 2026	Cristina
(anulat: redările nu au intrat în CP15, deci nu există tăiere de contestat)	Nov 20, 2026	avocat + Răzvan

Etapa 1 – Ce e deja făcut

- [x] ~~Am citit contractul (Condiții Generale), oferta, caietul de sarcini, planul de mediu, planul părților interesate și acordul de mediu.~~
- [x] ~~Am citit minutele 0001–0011 și corespondența DCC (22.06, 25.06, 13.07, 16.07, 18.09.2026).~~
- [x] ~~Am numărat proprietarii: 2.728 de parcele, ~1.360 de proprietari, 524 de parcele cu proprietar neidentificat, niciun telefon.~~
- [x] ~~Am verificat Legea 185/2016, art. 6, 10, 11 și 12, și GDPR.~~

- [x] ~~Punctul de vedere juridic e salvat în Proiect.~~
- [x] ~~Draftul planului de verificare a readucerii terenului e scris.~~
- [ ] Mailul intern cu regula nouă (planuri, clarificări, minute) e în Drafts, netrimis. Se trimite după repararea serverului de mail.

Etapa 2 – Înainte de trimitere

- [ ] Răzvan aprobă structura planului (convocare în numele TGZ, date de la TGZ, PV de comisie, certificare pe tronson).
- [x] ~~Scrisoarea de însoțire, cu citate exacte din L185/2016, caietul de sarcini, planul de mediu și acordul de mediu. *(Claude)*~~
- [ ] Verificarea citatelor din acordul de mediu pe originalul semnat (am lucrat pe un OCR). *(Cristina / mediu)*
- [ ] Verificarea formei consolidate a L185/2016 pe legislatie.just.ro. *(Claude / avocat)*
- [x] ~~Review Jakarinos + Copilot pe plan și scrisoare: 2 runde pe 31.10, GO condiționat, corecturi aplicate. *(Claude)*~~
- [ ] Avocatul citește planul și scrisoarea. *(Răzvan trimite)*
- [ ] Tabelul creanței: tronson, parcele, articole de deviz, valoare, dosar de probă pe tronson (foto, topo, jurnale). *(Răzvan Toma + Cristina + Mirela)*
- [ ] Notă internă semnată de cei prezenți: când, unde și cine de la TGZ a spus verbal să nu includem redările în SL, cine de la Gazpet a fost de față (interdicția a fost verbală, iar noi ne-am conformat). *(Răzvan Toma)*
- [ ] Planul nr. 18 pentru Lot 1 (readucerea terenului): a fost depus vreodată? *(Cristina)*
- [x] ~~Anexele 1–6: convocator, PV A, PV B, registru, PV afișare, PV recepție tronson. (Claude, 31.10)~~
- [ ] Ofertă de la Poșta Română pentru recomandate cu confirmare de primire în vrac (~1.360 plicuri) și, dacă există, serviciu cu dovada conținutului. *Cerere trimisă pe 31.10 la suportclienti@posta-romana.ro (infopost@ nu mai există); dacă nu vine răspuns până pe 04.11, se sună la 021 9393. (Cristiana Pușcașu)*
- [ ] Avocatul validează 4 puncte: textul oficial al acordului de mediu și rolul APM; reprezentarea coproprietarilor; mandatul și GDPR; forma și termenele pentru SL 16. *(Răzvan trimite)*
- [ ] Formularul online de răspuns (3 opțiuni, identificare proprietar, generare PV tip A spre semnare). *(ERP, Claude Code)*
- [ ] Estimarea costului convocării: număr de scrisori recomandate și oameni pe sesiuni. *(Mirela)*

Etapa 3 – Trimiterea către Transgaz

- [ ] Redările executate se includ formal în SL nr. 16, cu dosarul de probă. Dacă Supervizorul le scoate, avem în sfârșit o decizie scrisă pe care o putem contesta (69c / 70). *(Răzvan semnează)*
- [ ] Scrisoarea și planul, trimise de pe razvan.trusu@gazpet.ro către DCC, cu cod de document 30-GAZ-CTG1-COR. *(Răzvan)*
- [ ] Aceeași scrisoare și prin registratura Transgaz, cu număr de înregistrare. *(Cristina D.)*
- [ ] Notăm data trimiterii. Termenul de răspuns e de 15 zile.
- [ ] Notificarea 69a conservatorie, pentru costurile întârzierii, imediat ce stabilim evenimentul. *(Răzvan semnează)*

Etapa 4 – După aprobare: punerea în practică

Responsabil: **Răzvan Toma** (coordonează convocările, sesiunile, PV-urile și dosarele pe tronson).

- [ ] Primim acordul TGZ scris: planul aprobat, interdicția de contact ridicată pentru procedură, DRFT numit.
- [ ] Primim datele proprietarilor de la TGZ, în 15 zile. Dacă nu vin, pornim cu baza din 13.07.2026.
- [ ] Calendarul sesiunilor pe cele 7 UAT-uri, confirmat de TGZ.
- [ ] Dosarul pe parcelă: foto înainte și după, plan de situație, jurnale de șantier.
- [ ] Scrisorile recomandate trimise, cu confirmările păstrate.
- [ ] PV-urile de afișare la primărie, unul pe UAT.
- [ ] Sesiunile ținute pe UAT:
  - [ ] Prunișor
  - [ ] Godeanu
  - [ ] Husnicioara
  - [ ] Căzănești
  - [ ] Ilovăț
  - [ ] Bâlvănești
  - [ ] Șișești
- [ ] PV-urile de comisie pentru absenți, neidentificați și refuzuri nemotivate.
- [ ] Recepția redării pe fiecare tronson, cu APM invitat.
- [ ] Redările verificate incluse în situația de lucrări și certificate la plată.
- [ ] Banii încasați. Facturarea se face după certificatul de plată, cu Mirela.

Etapa 5 – Dacă Transgaz refuză sau nu răspunde în 15 zile

- [ ] Revenire scrisă cu punerea în întârziere (art. 1510–1511 și 1517 Cod civil). *(avocat)*
- [ ] Aplicăm procedura propusă pe datele pe care le avem: convocări, afișare, PV-uri de comisie cu TGZ invitat. *(Răzvan Toma)*
- [ ] Notificarea de dispută și întâlnirea de soluționare amiabilă (CG 70.2). *(avocat)*
- [ ] După 90 de zile: acțiunea în instanță. Competența, civil sau contencios administrativ, e de verificat. *(avocat)*
- [ ] Dobânzile de întârziere (CG 53.1) se calculează și se facturează după plată. *(Mirela)*

Prevenție pe viitor și Lot 2

- [ ] Lot 2 (contract 43): are minuta de demarare aceeași condiție, PV cu proprietarii, sau aceeași interdicție de contact? Dacă da, notificăm acum. *(Pantea + Cristina, 04.11)*
- [ ] Lot 2: aplicăm același plan de verificare înainte să apară tăieri.
- [ ] Regula internă trimisă echipei, după repararea serverului de mail:
  - textul standard în planuri;
  - clarificarea standard la licitații;
  - minutele se contestă în termen.
- [ ] Actualizăm skill-ul juridic-gazpet cu lecția: minutele TGZ se citesc și se contestă în termenul dat. *(Claude propune, Răzvan apasă Update)*